

**Comune di ARIENZO**  
Provincia di Caserta

pag. 1

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 2 A TUTTO IL 23/09/2020**

**OGGETTO:** PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PER SISTEMAZIONE ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI, CRISCI, SAN PASQUALE, INTERFRAZIONALE, CAPPUCCINI, DI COLLEGAMENTO ALLA STRADA STATALE APPIA.

**COMMITTENTE:** Amministrazione Comunale

**IMPRESA:** GIEMME LAVORI s.r.l.



Contratto in data 18/06/2020 rep. n. 03 registrato a in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al n. di euro 1 612 882.92

Data Offerta:	___/___/___	IMPORTO DEL PROGETTO:	1 736 493.36
Data Consegna:	___/___/___	Somme a Disposizione:	593 506.64
Data Inizio Lavori:	___/___/___	Importo per la Sicurezza:	2 826.55
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	___/___/___	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	___/___/___	Anticipazione:	161 288.29

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
9 U.05.030.020.d	Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compresi il getto di fondazione in conglomerato di cemento, ed og ... dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio Cordone prefabbricato 14+16x25x100 cm  al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	7	360,00		8'640,00
		2	13	200,00		4'800,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m			560,00	24,00	13'440,00
10 U.05.050.058.d	Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o ... opera, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 25 cm  al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	15	7'143,00		13'785,99
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m			7'143,00	1,93	13'785,99
	Parziale LAVORI A MISURA euro					739'408,44
	TOTALE euro					739'408,44
Arienzo, 23/09/2020						
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Il Direttore dei Lavori</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>						

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
<b>LAVORI A MISURA</b>						
1 E.01.015.010.a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	2	619,26		2'885,75
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 mc			619,26	4,66	2'885,75
2 E.01.050.015.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata					
	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	3	949,26		29'332,13
		2	11	1'093,80		33'798,42
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 mc			2'043,06	30,90	63'130,55
3 E.03.010.020.a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	5	378,45		47'336,53
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 mc			378,45	125,08	47'336,53
4 E.03.030.010.a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	4	1'467,45		36'612,88
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 mq			1'467,45	24,95	36'612,88
5 E.03.040.010.a	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	6	15'138,00		21'647,34
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 kg			15'138,00	1,43	21'647,34
6 U.05.010.028.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	1	33'000,00		30'360,00
		2	10	109'380,00		100'629,60
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 mq/cm			142'380,00	0,92	130'989,60
7 U.05.020.024.a	Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antiskid, fornito e posto in opera, con alto contenuto di graniglia, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	9	11'000,00		89'210,00
		2	14	36'460,00		295'690,60
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 mq			47'460,00	8,11	384'900,60
8 U.05.020.100.a	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m² di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi nullati o su strati bituminosi Bitumatura di ancoraggio					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	8	11'000,00		5'720,00
		2	12	36'460,00		18'959,20
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m²			47'460,00	0,52	24'679,20

**Comune di ARIENZO**  
Provincia di Caserta

pag. 1

# SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

**OGGETTO:** PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PER SISTEMAZIONE ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI, CRISCI, SAN PASQUALE, INTERFRAZIONALE, CAPPUCCINI, DI COLLEGAMENTO ALLA STRADA STATALE APPIA.

**COMMITTENTE:** Amministrazione Comunale

**IMPRESA:** GIEMME LAVORI s.r.l.

**Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 2**

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						271'744,63	161'288,29
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
10 U.05.010.028.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m <sup>2</sup> per ogni cm di spessore	SOMMANO mq/cm	1	6	109'380,00	0,92	100'629,60	
11 E.01.050.015.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta	SOMMANO mc	1	6	1'093,80	30,90	33'798,42	
12 U.05.020.100.a	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m <sup>2</sup> di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rollati o su strati bituminosi Bitumatura di ancoraggio	SOMMANO m <sup>2</sup>	1	6	36'460,00	0,52	18'959,20	
13 U.05.030.020.d	Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compresi il getto di fondazione in conglomerato di cemento, ed og ... dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio Cordone prefabbricato 14÷16x25x100 cm	SOMMANO m	1	6	200,00	24,00	4'800,00	
14 U.05.020.024.a	Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antiskid, fornito e posto in opera, con alto contenuto di graniglia, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm	SOMMANO mq	1	6	36'460,00	8,11	295'690,60	
15 U.05.050.058.d	Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o ... opera, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 25 cm	SOMMANO m	1	6	7'143,00	1,93	13'785,99	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						467'663,81	
	TOTALE euro						739'408,44	
	Data, 23/09/2020							
	 <b>GEMME LAVORI s.r.l.</b> L'Impresario (G. Bacco Giuseppe) Il Direttore dei Lavori							
	In data ___/___/___ e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. ___ per un importo di euro							0,00
	 Il Direttore dei Lavori							
	RIPORTARE						739'408,44	161'288,29

**Comune di ARIENZO**  
Provincia di Caserta

pag. 4

# REGISTRO DI CONTABILITA'


**OGGETTO:** PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PER SISTEMAZIONE ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI, CRISCI, SAN PASQUALE, INTERFRAZIONALE, CAPPUCCINI, DI COLLEGAMENTO ALLA STRADA STATALE APPIA.

**COMMITTENTE:** Amministrazione Comunale

**IMPRESA:** GIEMME LAVORI s.r.l.

**Registro di Contabilità n. 2 composto da n. \_\_\_\_\_ pagine**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Ing. Francesco PERRETTA

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	 <p>Il Direttore dei Lavori</p> 							
	<p>A RIPORTARE</p>  							

GIEMME LAVORI S.R.L.  
 L'Amministratore Unico  
 (Giovanni Basco Giuseppe)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
10 U.05.010.028.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m <sup>2</sup> per ogni cm di spessore Via Cappuccini I° tratto P.P. via Cappuccini II° tratto su via Appia P.P.		29440,00 7020,00		3,000 3,000	88'320,00 21'060,00		
	SOMMANO mq/cm					109'380,00		
11 E.01.050.015.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta fresatura P.P. fresatura P.P.		29440,00 7020,00	0,030 0,030		883,20 210,60		
	SOMMANO mc					1'093,80		
12 U.05.020.100.a	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m <sup>2</sup> di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi Bitumatura di ancoraggio Via Cappuccini I° tratto P.P. via Cappuccini II° tratto su via Appia P.P.		29440,00 7020,00			29'440,00 7'020,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					36'460,00		
13 U.05.030.020.d	Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compresi il getto di fondazione in conglomerato di cemento, ed og ... dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio Cordone prefabbricato 14÷16x25x100 cm via ponte trave p.p.		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00		
14 U.05.020.024.a	Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antiskid, fornito e posto in opera, con alto contenuto di graniglia, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm via Cappuccini I° tratto P.P. via cappuccini II° tratto P.P.		29440,00 7020,00			29'440,00 7'020,00		
	SOMMANO mq					36'460,00		
15 U.05.050.058.d	Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o ... opera, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 25 cm via cappuccini I° tratto P.P. via cappuccini II° tratto P.P.	3,00 3,00	1685,00 696,00			5'055,00 2'088,00		
	SOMMANO m					7'143,00		
	Arienzo, 23/09/2020							
	 L'Impresa <b>GIEMME LAVORI s.r.l.</b> L'Amministratore Unico (G. Basco Giuseppe)							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

  
 L'IMPRESA  
**GIEMME LAVORI s.r.l.**  
 L'Amministratore Unico  
 (G. Basco Giuseppe)

  
 IL DIRETTORE DEI LAVORI

**Comune di ARIENZO**  
Provincia di Caserta

pag. 5

# LIBRETTO DELLE MISURE

**OGGETTO:** PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PER SISTEMAZIONE ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI, CRISCI, SAN PASQUALE, INTERFRAZIONALE, CAPPUCCINI, DI COLLEGAMENTO ALLA STRADA STATALE APPIA.

**COMMITTENTE:** Amministrazione Comunale

**IMPRESA:** GIEMME LAVORI s.r.l.

**Libretto delle Misure n. 1 composto da n. \_\_\_\_\_ pagine**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Ing. Francesco PERRETTA

STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N°2 a tutto il 23/09/2020

Importo lavori 2° SAL .....	Euro	388.764,42
IVA sui lavori al 10% .....	Euro	<u>38.876,44</u>
<b>Importo complessivo 2° SAL ...</b>	<b>Euro</b>	<b>427.640,86</b>

rimane il credito dell'Impresa pari a Euro **427.640,86** (diconsi Euro quattrocentoventisettemila-seicentoquaranta/86centesimi).

I prezzi applicati sono quelli della Tariffa delle OO.PP. per la Campania in vigore dal 2018 deliberazione n°824 del 28/12/2017.


Arienzo, li 23 Settembre 2020

L'IMPRESA

GIEMMA LAVORI s.r.l.

**GIEMME LAVORI S.R.L.**


L'Amministratore Unico  
(Geom. Gasco Giuseppe)



LA DIREZIONE DEI LAVORI

ing. Gianfranco FIONDELLA

geom. Antonio ATTANASIO



ro 1.612.882,92 compreso oneri per la sicurezza pari a Euro 2.826,55 oltre IVA come per legge, rideterminando il quadro economico nel modo seguente;

**LAVORI:**

a1) Lavori a base d'asta . . . . .	Euro	1.733.666,81	
a2) Oneri per la sicurezza . . . . .	Euro	<u>2.826,55</u>	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>Euro</b>		<b>1.736.493,36</b>
Ribasso offerto 7,13%	Euro		<u>123.610,44</u>
<b>TOTALE NETTO</b>	<b>Euro</b>		<b>1.612.882,92</b>

**SOMME A DISPOSIZIONE:**

b1) Lavori in economia a1+a2. . . . .	Euro	91.404,19	
b2) Rilievi acc. ed indagini . . . . .	Euro	-	
b3) Allacciamenti . . . . .	Euro	-	
b4) Imprevisti (max 5% di A . . .	Euro	64.035,07	
b5) Acquisizione di aree . . . . .	Euro	-	
b6) Accantonamento . . . . .	Euro	-	
b7) Spese tecniche (max 10 A+b4)	Euro	180.052,84	
b12) IVA al 10% a1+a2 . . . . .	Euro	167.691,80	
b13) IVA al 22% su spese . . . . .	Euro	<u>59.720,55</u>	
<b>TOTALE somme a disposizione</b>	<b>Euro</b>		<b>562.904,45</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>Euro</b>		<b>2.175.787,37</b>
<b>TOTALE PROGETTO FINANZ.</b>	<b>Euro</b>		<b>2.330.000,00</b>
<b>ACCANTONAMENTO</b>	<b>Euro</b>		<b>154.212,63</b>

- Visto il verbale di consegna in data 7/05/2020;
- Visto il contratto n°3/2020 di rep. in data 18/06/2020, con il quale sono stati appaltati all'Impresa GIEMME Lavori s.r.l. con sede in Aversa, al viale Olimpico Parco Cerimele n. 100 i lavori di Sistemazione e adeguamento e messa in sicurezza delle strade comunali, Crisci, San Pasquale, Interfrazionale, Cappuccini di collegamento alla S.S. Appia per l'importo netto di Euro 1.612.882,92 di cui €uro 2.826,55 per oneri per la sicurezza, al netto del ribasso di gara del 7,13% sulla somma preventivata di Euro 1.736.493,36;
- Visto l'articolo n°2.16 del Capitolato Speciale d'Appalto:

Il sottoscritto direttore dei Lavori comunicano il seguente quadro economico riepilogativo ed il relativo certificato di pagamento:

**QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO AL 2° SAL**

Importo lavori . . . . .	Euro	739.408,44	
a cui va detratta la quota parte di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a: $2.826,55/1.736.493,36=0,00162773441\%$ $739.408,44 \times 0,00162773441\%= \text{Euro } 1.203,56$			
Quota oneri sicurezza non ribassabili . .	Euro	<u>1.203,56</u>	
<b>Importo lavori a base d'asta . . . . .</b>	<b>Euro</b>	<b>738.384,88</b>	
Ribasso d'asta del 7,13% . . . . .	Euro	<u>52.634,01</u>	
<b>Importo lavori netto . . . . .</b>	<b>Euro</b>	<b>685.750,87</b>	
Quota oneri sicurezza non ribassabili . .	Euro	<u>1.203,56</u>	
<b>Importo lavori al 2° SAL . . . . .</b>	<b>Euro</b>	<b>686.774,43</b>	
a detrarre			
Recupero anticipazione del 10% . . . . .	Euro	68.677,44	
<b>RITENUTE CONTRATTUALI:</b>			
dello 0,50% per infor. su Euro 686.774,43	Euro	1.262,00	
Primo SAL a tutto il 24/07/2020 . . . . .	Euro	<u>225.898,70</u>	
<b>Restano</b>	<b>Euro</b>		<b>338.764,42</b>

# Comune di Arienzo Prov. di Caserta

## REGIONE CAMPANIA

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI COERENTI CON I PROGRAMMI DI INTERVENTO SULLA VIABILITÀ REGIONALE FINANZIATI CON LE RISORSE FSC 2014-2020 DI CUI ALLA DELIBERA CIPE 54-2016

ASSE D'INTERVENTO "D" - MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE ESISTENTE -  
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO CON D.D. N°3 DEL 26/03/201

### PROGETTO ESECUTIVO

SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI, CRISCI, SAN PASQUALE, INTERFRAZIONALE, CAPPUCCINI, DI COLLEGAMENTO ALLA S.S. APPIA.

Committente: Comune di Arienzo

Impresa: GIEMME Lavori s.r.l.

Ribasso d'asta: 7,130%

Importo lavori progetto principale: Euro 1.736.493,36

Importo lavori contratto: Euro 1.612.882,92

### RELAZIONE di accompagnamento al Secondo stato d'avanzamento lavori a tutto il 23 Settembre 2020

- Visto il progetto principale redatto ed approvato con delibera di G.C. n°48 del 24/05/2018 e con Delibera di Giunta Comunale n. 06 del 18/01/2019 veniva approvato il quadro economico riepilogativo rimodulato, per un importo complessivo dell'opera di Euro 2.330.000,00 così distinto:

#### LAVORI:

a1) Lavori a base d'asta ..... Euro 1.733.666,81

a2) Oneri per la sicurezza ..... Euro 2.826,55

**TOTALE LAVORI** Euro **1.736.493,36**

#### SOMME A DISPOSIZIONE:

b1) Lavori in economia a1+a2. .... Euro 91.404,19

b2) Rilievi acc. ed indagini ..... Euro -

b3) Allacciamenti ..... Euro -

b4) Imprevisti (max 5% di A ... Euro 86.000,00

b5) Acquisizione di aree ..... Euro -

b6) Accantonamento ..... Euro -

b7) Spese tecniche (max 10 A+b4)Euro 182.249,34

b12) IVA al 10% a1+a2 ..... Euro 173.649,34

b13) IVA al 22% su spese ..... Euro 60.203,78

**TOTALE somme a disposizione** Euro **593.506,64**

**TOTALE COMPLESSIVO** Euro **2.330.000,00**

- Visto la determinazione dell'Ufficio Tecnico n°125 del 11/05/2020, con le quali venivano omologati tutti gli atti di gara e venivano definitivamente aggiudicati i suindicati lavori, alla Ditta GIEMME Lavori s.r.l. con sede in Aversa, al viale Olimpico Parco Cerimele n. 100, avendo offerto il ribasso d'asta del 7,13% (settevirgolatredici) e quindi per un importo netto pari ad Euro



Comune di Arienzo  
Prov. di Caserta



REGIONE CAMPANIA

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI COERENTI CON I PROGRAMMI DI INTERVENTO SULLA VIABILITÀ REGIONALE FINANZIATI CON LE RISORSE FSC 2014-2020 DI CUI ALLA DELIBERA CIPE 54-2016

**PROGETTO ESECUTIVO**

SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI, CRISCI, SAN PASQUALE, INTERFRAZIONALE, CAPPUCCINI, DI COLLEGAMENTO ALLA S.S. APPIA.

Committente: **Comune di Arienzo**

Impresa: **GIEMME Lavori s.r.l.**

Ribasso d'asta: **7,130%**

Importo lavori progetto principale: **Euro 1.736.493,36**

Importo lavori contratto: **Euro 1.612.882,92**

**STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N°2  
a tutto il 23/09/2020**

**ALLEGATI:**

- Relazione**
- Libretto delle misure**
- Registro di contabilità**
- Sommario del registro di contabilità**
- Stato Avanzamento Lavori**
- Certificato di pagamento**

Arienzo, li 23 Settembre 2020

L'IMPRESA

**GIEMME LAVORI s.r.l.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**Ing. Francesco PERRETTA**

LA DIREZIONE DEI LAVORI

**Dott. Ing. Gianfranco FIONDELLA**

**Geom. Antonio ATTANASIO**



# Comune di ARIENZO

Provincia di Caserta

**OGGETTO:** PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PER SISTEMAZIONE ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI, CRISCI, SAN PASQUALE, INTERFRAZIONALE, CAPPUCCINI, DI COLLEGAMENTO ALLA STRADA STATALE APPIA.

**COMMITTENTE:** Amministrazione Comunale

**IMPRESA:** GIEMME LAVORI s.r.l.

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 388'764,42

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	24/07/2020	225'898,70
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		225'898,70
anticipazione		161'288,29

### IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 18/06/2020 repertorio n. 03 registrato a in data \_\_/\_\_/\_\_ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	686'774,43
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	686'774,43
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	0,00
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni 0,5%	3'433,87
Recupero anticipazione 10%	68'677,44
Ammontare dei certificati precedenti euro	225'898,70
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	298'010,01
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro</b>	388'764,42
per I.V.A. al 10%	38'876,44
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	427'640,86

### CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo \_\_\_\_ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 388'764,42 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Diconsi: (euro trecentoottantaottomilasettecentosessantaquattro/42).

Arienzo, 23/09/2020

L'Impresa  
GIEMME LAVORI s.r.l.

GIEMME LAVORI s.r.l.  
L'Amministratore Unico  
(Geom. Basco Giuseppe)

Il Direttore dei Lavori

Il Responsabile del  
Procedimento  
Ing. Francesco PERRETTA

### ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O					
<b>LAVORI A MISURA</b>					
1 E.01.015.010.a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	SOMMANO mc	619,26	4,66	2'885,75
2 E.01.050.015.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta	SOMMANO mc	2'043,06	30,90	63'130,55
3 E.03.010.020.a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2	SOMMANO mc	378,45	125,08	47'336,53
4 E.03.030.010.a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione	SOMMANO mq	1'467,45	24,95	36'612,88
5 E.03.040.010.a	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre	SOMMANO kg	15'138,00	1,43	21'647,34
6 U.05.010.028.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m <sup>2</sup> per ogni cm di spessore	SOMMANO mq/cm	142'380,00	0,92	130'989,60
7 U.05.020.024.a	Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antiskid, fornito e posto in opera, con alto contenuto di graniglia, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm	SOMMANO mq	47'460,00	8,11	384'900,60
8 U.05.020.100.a	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m <sup>2</sup> di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi Bitumatura di ancoraggio	SOMMANO m <sup>2</sup>	47'460,00	0,52	24'679,20
9 U.05.030.020.d	Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compresi il getto di fondazione in conglomerato di cemento, ed og ... dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio Cordone prefabbricato 14*16x25x100 cm	SOMMANO m	560,00	24,00	13'440,00
10 U.05.050.058.d	Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o ... opera, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 25 cm	SOMMANO m	7'143,00	1,93	13'785,99
Parziale LAVORI A MISURA euro					739'408,44
RIBASSO del 7,13% da considerare su euro					739'408,44
<b>T O T A L E euro</b>					<b>739'408,44</b>
A R I P O R T A R E					

